

Breitbandversorgungsnetz GVV Meersburg			
Kostenvergleich 1. BA			
Baukosten			
KB 25.11.15		Fa. KTS Auftrag	Fa. KTS SR
			Stand 10.10.17
brutto		brutto	brutto
	Vergabesumme 25.1.16	1.532.223	
	Nachträge 11.7.16	299.107	
	Nachträgliche Erweiterungen nach 11.7.16	133.161	
			1.614.298
			123.837 vorläufiger Einbehalt
1.727.161		1.964.491	1.738.135
100%		114%	101%
Baunebenkosten			Stand 10.10.17
			brutto
207.259			242.536
12%			14%
Gesamtkosten			1.980.671