

## **Sitzungsvorlage**

---

Stadt Meersburg

Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"

Engesser, Bernd

Nummer: **17/0830**

Datum: 09.10.2017

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Gemeindeverwaltungsverband	23.10.2017	öffentlich <b>Anlagen:</b> 1/Kostenzusammen- stellung BA 1 2/Lageplan Ausbaunetz BA 2

- . **Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindeverwaltungsverband**
  - Sachstands- und Kostenbericht des Ingenieurbüros 1. Bauabschnitt
  - Vorstellung der Ausführungsplanung 2. Bauabschnitt
  - Ermächtigung zur Vergabe der Tiefbau- und Rohrleitungsverlegearbeiten 2. Bauabschnitt

### **Sachvortrag:**

Bis auf die Dokumentation sind alle Kostengruppen der Gesamtmaßnahmen aus dem 1. Bauabschnitt mit der Firma KTS schlussgerechnet. Alle Baumaßnahmen der Firma KTS wurden formal und mängelfrei von der Bauleitung und der Verwaltung abgenommen.

In der Kostenzusammenstellung des Ingenieurbüros Pietsch sind die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt dargestellt (Anlage 1).

Herr Pietsch wird in der Sitzung anwesend sein und den Sachstands- und Kostenbericht

im Einzelnen darstellen.

Die im ersten Bauabschnitt durchgeführten und wegen der angetroffenen Geologie nicht erfolgreichen Pilotbohrungen mussten verpresst werden. Der Kostenanteil für den GVV betrug 20% und in der Summe 8.211,00 Euro. Der weitaus größere Anteil in Höhe von 80% der Kosten wurde von der Netze BW getragen.

Das Ausbaunetz des 2. Bauabschnitts betrifft die Gemeinden Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Daisendorf, Stetten und Hagnau (Anlage 2).

Auch im 2. Bauabschnitt sind umfangreiche, Bau begleitende Arbeiten im Gemeindeverwaltungsverband neben dem Ausbau des Breitbandnetzes vorgesehen.

So werden Leitungen der Netze BW in Meersburg und Stetten mitverlegt, in Daisendorf werden eine Wasserversorgungsleitung und eine Gasleitung durch das Stadtwerk am See mitverlegt. Der Gehweg soll vom Bismarckplatz bis zum Fährhaus entsprechend dem Vorbild der Unterstadtstraße erneuert und umgestaltet werden.

Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden von Herrn Pietsch in der Sitzung dargestellt.

Vom Ingenieurbüro Pietsch wird ein bepreistes Leistungsverzeichnis als Kostenberechnung erstellt. Zum Redaktionsschluss der Vorlage war diese Kostenberechnung vom Ingenieurbüro noch nicht vorgelegen. Die Zahlen müssen in einer Tischvorlage zum Sitzungstermin nachgereicht werden.

Die Arbeiten werden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Der Angebotseröffnungstermin wird im Rathaus Meersburg am 22.11.2017 stattfinden.. Nach der Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote wird der Vergabevorschlag des Ingenieurbüros voraussichtlich bis 01.12.2017 vorliegen.

Der Baubeginn soll, in Abhängigkeit der Witterung, noch in diesem Jahr erfolgen.

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeindeverwaltungsverband nimmt Kenntnis vom Sachstands- und Kostenbericht des 1. Bauabschnitts.

2. Der Gemeindeverwaltungsverband stimmt der vorgestellten Ausführungsplanung zu.
3. Der Gemeindeverwaltungsverband ermächtigt den Vorsitzenden die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Engesser